

ACCESSIBILITE - INFORMATIONS AUX USAGERS

EN DATE DU

07/06/2018 21:57

COLLEGE JEAN LURCAT

Le détail de chaque rubrique est disponible sur demande au personnel d'accueil (Modalités de maintenance des équipements, état détaillé de l'accessibilité, actions menées...)

INFORMATION SUR L'ERP

Catégorie de l'ERP : **3ème**

Type de l'ERP : **R**



Prestation(s) proposée(s) /
Activité(s) principale(s) : **Enseignement secondaire**

ACCESSIBILITE A L'ORIGINE

Diagnostic réalisé :



Nombre d'obstacles relevés :

57



ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP

Fonctionnalités					Commentaire / Modalités d'accessibilité
Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement					La traversée piétonne doit être mise en conformité et un bateau doit être créé.
Stationner un véhicule					Il existe une place de stationnement réservée qui doit être mise en conformité
Entrer dans l'établissement					L'entrée est accessible à tous
Etre accueilli					L'accueil est accessible à tous. Une boucle d'induction magnétique doit être mise à disposition des personnes malentendantes
Se déplacer et atteindre les services					Les différents services proposés sont accessibles avec une aide à la personne. L'ascenseur et tous les escaliers doivent être mis en conformité. De nombreuses portes doivent être élargies et les paillasons changés. Les estrades dans les salles doivent être supprimées.
Utiliser les sanitaires					Il existe des sanitaires adaptés à tous mais ils doivent être mis en conformité. D'autres sanitaires doivent être créés notamment dans l'internat


CALENDRIER - ACTIONS MENEES

Année prévisionnelle de fin de travaux : **déc.-24**


Nombre d'obstacles résolus : **18**

Nombre d'obstacles restants : **39**

0%



100%



DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement

Type de l'Ad'AP : **Ad'AP Patrimonial**

Validé le : **27/04/2016**

N° de l'Ad'AP : **046 042 15 00047**

Nombre d'années de réalisation des travaux :

Fin prévue des travaux : **31/12/2024**

Nombre de dérogations envisagées et/ou validées :

Si Ad'AP Patrimonial :

Autorisation de travaux déposée :

×

N° du dossier :

Validé le :

Ad'AP terminé :

Attestation d'achèvement transmise :

×




FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL

Nombre de personnes à former : **0**

Nombre de personnes formées : **0**

Nombre de personnes restant à former : **0**

0%



100%



DYSFONCTIONNEMENT

Nombre de dysfonctionnements répertoriés : **0**

Nombre de dysfonctionnements levés : **0**

Nombre de dysfonctionnements en cours : **0**

Dernier dysfonctionnement en cours :



Aucun dysfonctionnement en cours

